

Gerencia de Asuntos Comunitarios

Informe de Actividad

Tipo de informe / Actividad	Inspección por mejoras.
Programa	Infraestructura.
Nombre de Proyecto	Construcción de Aula.
Fecha	09- Marzo-2018
Comunidad	Nueva Lucha.
Ubicación	
Lugar	Escuela.
Coordenadas	
Por MPSA	3
Por Contratista Cobre Panamá	
Externos	
Nombre de Part. MPSA	Eulice del Rosario, Raul Quintero y Regino Samudio.
Nombre de Contratista Cobre Panamá	
Nombre de Part. Externos	Comunitarios.
Nombre de Organización Socios	
Nombre de Organización Externos	
Escrito por	Eulice del Rosario
Objetivo de Misión	Coordinación de inicio de labores para construcción de aula.
Acciones	Inspección de campo.
Resultados	Se realizó visita a la escuela de la comunidad para determinar el inicio de las labores del aula y se encontró con que la comunidad no tiene una persona que ejerza como capataz o inspector de la obra. Para dar inicio de estos trabajos se acordó con la comunidad lo siguiente. 1. MPSA debe aportar ese capataz para que sea el inspector de los trabajos y a la vez garantice la calidad y seguridad del aula. 2. La comunidad aportara el resto del personal (albañil, carpintero y ayudante general). De ser necesario más materiales como arena, la comunidad la acarreará pero se le debe remunerar.
Seguimiento	Se realizara reunión para darle fecha de inicio de la actividad.

Documentación fotográfica.

